



Baubesprechungsprotokoll


Projekt:	23.001 - Bad Rippoldsau - Schapbach
Bezeichnung:	
Bauvorhaben:	23.001 Waldfreibad Bad Rippoldsau - Schapbach
Protokollnr.:	Protokoll Nr. 13
Datum:	01.09.2021

Anwesende

Name	Firma	Adresse	Telefon / E-Mail / Mobil / Fax
Bauherr			
Bernhard Waidele		Rathausplatz 1 - Bad Rippoldsau 77776 Schapbach	0 78 39 / 91 99 - 12 bgm.waidele@badrs.de 0 78 39 / 12 28
Edgar Lauble	Förderverein Schwimmbad	Wildschapbachstr. 3/1 - Bad Rippoldsau 77776 Schapbach	0 78 39 / 91 97 27 edgar-lauble@gmx.de 0171 4 27 17 85
Bauleiter			
Rolf Linsenmeier	Aqua-Technik Freiburg	Paul-Ehrlich-Str. 13 Freiburg 79106	07 61 / 69 99 87 9 - 1 r.linsenmeier@ing-atf.de 0171 7 33 79 51 07 61 / 69 66 87 9 - 9
Alexandra Sommerfeld	Aqua-Technik Freiburg	Paul-Ehrlich-Str. 13 Freiburg 79106	07 61 / 69 99 87 9 - 0 a.sommerfeld@ing-atf.de 07 61 / 69 66 87 9 - 9
Firmen			
Martin Rauber	Rauber Bau GmbH	Am Spinnerberg 5 Oberwolfach 77709	0 78 34 / 86 93 16 mail@martinrauber.de 0160 97 33 40 12 0 78 34 / 86 70 77 6
Simon Koller	aquila wassertechnik GmbH	Ludwig-Erhard-Str. 1 Wertheim 97877	s.koller@aquila-wasser.de

Besprechungsdetails

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1		Bauausführung		Nein
1.1 + 1.2		<p>001 Tiefbau- und Abbrucharbeiten + 002 Hochbau</p> <p><u>01.09.2021</u> An der Rutsche muss ein Rohrgraben für den Anschluss der Abläufe ausgehoben werden. Dies erfolgt noch im Laufe des 01.09.2021. Anschließend muss durch die Firma Rauber der Winterablauf der Rutsche angeschlossen werden. Der Anschluss der Leitung zum Schwallwasserbehälter erfolgt durch die Firma Aquila.</p> <p>Im Chlorgasraum ist der Bodenablauf zu installieren.</p> <p>Die Masten für die Sonnensegel werden am Freitag, 03.09.2021, gesetzt.</p> 		Nein
1.3		<p>003 Garten- und Landschaftsbauarbeiten</p> <p><u>01.09.2021</u> Es wurde von den Sanitärräumen her mit den Pflasterarbeiten begonnen. Aktuell ist die Firma Rauber dabei weiteren Untergrund vorzubereiten, sodass am Wochenende der KW 36 mit den Pflasterarbeiten fortgefahren werden kann.</p>		Nein


Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
		 <p>The table contains two photographs documenting construction work. The top photograph shows a gravel-covered area next to a building with wooden pillars. A wooden beam is laid across the gravel. In the background, a colorful slide structure is visible. The bottom photograph shows a similar area, but with a metal railing structure being installed along the edge of the gravel area. The building and slide are also visible in the background.</p>		

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
		 <p>The top photograph shows a close-up view of a concrete slab being prepared for a drain. A blue pipe is being inserted into a hole in the slab, and a metal grate is being placed over it. The surrounding area is paved with light-colored tiles. The bottom photograph shows a wider view of the pool area. A yellow building is visible in the background, and the pool is surrounded by a concrete deck. The pool water is clear, and there are some construction materials and equipment visible around the pool.</p>		

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.4		<p>004 Hydraulisch-elektrische Ausrüstung (Badewassertechnik)</p> <p><u>01.09.2021</u> In der kommenden Woche (KW 36) kommt der Elektriker der Firma Aquila; in KW 37 der Kundendienst. In KW 38 oder 39 kann voraussichtlich der Färbeversuch stattfinden. Ein Zeitplan der Inbetriebnahme wird durch die Firma Aquila erstellt.</p> <p>Der Zulauf der Rutsche ist angeschlossen. Die Abläufe müssen noch angeschlossen werden. Die Anschluss der Leitung zum Schwallwasserbehälter übernimmt die Firma Aquila. Die Leitung für die Winterentleerung wird durch die Firma Rauber angeschlossen. Hierzu ist von der Firma Aquila lediglich die Anbringung eines Verbindungsstücks erforderlich.</p> <p>Die Montagearbeiten der Firma Aquila sind in der kommenden Woche (KW 36) abgeschlossen.</p> 		Nein


Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.5		<p>005 Edelstahlarbeiten MZB, PLB</p> <p><u>01.09.2021</u> Die Firma AWT ist dabei die Bodenbleche im Schiffchenkanal einzuschweißen.</p>		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.6		006 Zimmererarbeiten, Dachdeckung		Nein
1.7		<p>007 Metallbau- und Schlosserarbeiten</p> <p><u>18.08.2021</u> Die Lüftungsgitter wurden angeliefert, jedoch entsprechen diese nicht den Vorgaben (keine Anschlussmöglichkeit für Rohre)</p> <p><u>01.09.2021</u> Bisher wurden die Lüftungsgitter von der Firma Schmieder nicht abgeholt oder Fertiggestellt. Daher bringt die Firma Aqua-Technik die Gitterroste bei der Firma Schmieder zur Fertigstellung vorbei. Diese müssen bis Anfang KW 36 zurück auf die Baustelle geliefert werden, um von der Firma Aquila angeschlossen werden zu können.</p>		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.8		008 Beckenausstattung, Sprunganlage		Nein
1.9		009 Estrich und Fliesenlegerarbeiten		Nein
1.10		<p>010 Türen und Fenster</p> <p><u>01.09.2021</u> Die Firma Moser hat die Türen ausgetauscht und ist aktuell dabei, das Rolltor zu installieren.</p> 		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.11		011 Malerarbeiten		Nein
1.12		012 Erdung und Blitzschutz		Nein
1.13		013 Breitwellenrutsche aus Edelstahl		Nein
1.14		014 Sonnensegel und Masten		Nein
1.15		015 Fertigteilbehälter "Mall"		Nein
1.16		016 Fallschutzbelag PLB <u>01.09.2021</u> Der Fallschutzbelag wird in KW 39/40 eingebaut.		Nein
1.17		017 Photovoltaik		Nein
1.18		018 Holzbank		Nein
1.19		019 Lautsprecher, Lichtmast		Nein
1.20		020 Temperaturanzeige, Uhr		Nein
1.21		021 Baustellenkamera		Nein
1.22		022 Elektro		Nein
1.23		023 Schwimmbadlifter		Nein
1.24		024 Liegedeck über der Wolf <u>01.09.2021</u> NACH Rücksprache mit Herrn Armbruster (Firma A2) geht die Stahlkonstruktion am Freitag, 03.09.2021, zum Verzinken. Der Einbau ist auf Ende September 2021 vorgesehen.		Nein
1.25		025 Umkleidekabinen		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
2		Projektänderungen		Nein
3		Termine		Nein
4		Sonstiges		Nein

Abschließende Notiz

Die nächste Baubesprechung findet in **KW 38 vor Ort** statt. Der genaue Termin wird noch abgesprochen.
 Herr Linsenmeier ist in KW 36 und 37 im Urlaub.
 Frau Sommerfeld ist in KW 36 im Urlaub.

Aufgestellt:

 Ort/Datum Unterschrift Auftragnehmer

Bestätigt:

 Ort/Datum Unterschrift Auftraggeber