



Baubesprechungsprotokoll

Projekt:	23.001 - Bad Rippoldsau - Schapbach
Bezeichnung:	
Bauvorhaben:	23.001 Waldfreibad Bad Rippoldsau - Schapbach
Protokollnr.:	Protokoll Nr. 10
Datum:	05.08.2021

Anwesende

Name	Firma	Adresse	Telefon / E-Mail / Mobil / Fax
Bauherr			
Hans Waidele	Förderverein Schwimmbad		
Ramona Kara	"Waldfreibad "Wolftal	Schwimmbadstr. 4 - Bad Rippoldsau 77776 Schapbach	0 78 39 / 7 48 40 07 0170 8 10 48 71
Bauleiter			
Rolf Linsenmeier	Aqua-Technik Freiburg	Paul-Ehrlich-Str. 13 Freiburg 79106	07 61 / 69 99 87 9 - 1 r.linsenmeier@ing-atf.de 0171 7 33 79 51 07 61 / 69 66 87 9 - 9
Alexandra Sommerfeld	Aqua-Technik Freiburg	Paul-Ehrlich-Str. 13 Freiburg 79106	07 61 / 69 99 87 9 - 0 a.sommerfeld@ing-atf.de 07 61 / 69 66 87 9 - 9
Firmen			
Martin Rauber	Rauber Bau GmbH	Am Spinnerberg 5 Oberwolfach 77709	0 78 34 / 86 93 16 mail@martinrauber.de 0160 97 33 40 12 0 78 34 / 86 70 77 6


Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1		Bauausführung		Nein



Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.1 + 1.2		<p>001 Tiefbau- und Abbrucharbeiten + 002 Hochbau</p> <p><u>05.08.2021</u> Die Firma Rauber kann den Schiffchenkanal ankeilen und für den Einbau der Bodenbleche auffüllen. Zum Auffüllen kann noch auf der Baustelle vorhandenes, eisenfreies Material und für die letzten 5 cm noch vorhandener Splitt verwendet werden. Außerhalb des Schiffchenkanals muss beim Bodenaufbau ein insgesamt 15cm dicker Aufbau für den Fallschutzbelag berücksichtigt werden.</p>  		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.3		<p>003 Garten- und Landschaftsbauarbeiten</p> <p><u>05.08.2021</u> In der kommenden Woche (KW 32) werden die Außenarbeiten durchgesprochen.</p>		Nein
1.4		<p>004 Hydraulisch-elektrische Ausrüstung (Badewassertechnik)</p> <p><u>05.08.2021</u> Die Firma Aquila hat ihre Arbeiten soweit abgeschlossen. Allerdings wurde von Herrn Waidele telefonisch bei der Firma Aqua Technik angeregt, dass die Firma Aquila den Anschluss der Quellwasserleitung übernehmen soll. Dies wird über die Firma Aqua Technik mit Herrn Koller abgesprochen.</p> <p>Die Be- und Entlüftungsanschlusskästen der Wasserkammern und der Entlüftungskasten für den Schaltschrank sollte von der Firma Schmieder auf die Baustelle geliefert werden. Dies ist bisher nicht erfolgt. Daher kann die Firma Aquila die Lüftungen nicht anschließen.</p> <p>Im Chlorgasraum ist noch der Bodenablauf zu setzen.</p>		Nein


Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.5		<p>005 Edelstahlarbeiten MZB, PLB</p> <p><u>05.08.2021</u> Die Firma AWT ist dabei den Schiffchenkanal zu installieren.</p> <p>Außerdem wurde mit der Markierung des Mehrzweckbeckens begonnen.</p> <p>In den kommenden drei Wochen (KW 32 bis 34) wird die Firma AWT aufgrund von Urlaub nicht auf der Baustelle sein.</p>  		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.6		<p>006 Zimmererarbeiten, Dachdeckung</p> 		Nein


Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.7		<p>007 Metallbau- und Schlosserarbeiten</p> <p><u>05.08.2021</u> Die Unterkonstruktion für die Sitzbank um den Baum am PLB ist gefertigt und wird von der Firma A2 auf die Baustelle geliefert.</p>		Nein
1.8		<p>008 Beckenausstattung, Sprunganlage</p> <p><u>05.08.2021</u> An den Nackenduschen am MZB, den Dünengräsern am PLB und dem Wasserkegel im Schiffchenkanal wurden Revisionschächte für die Wartung der Elektronik eingebaut. Außerdem wurden die Unterwasserscheinwerfer eingebaut.</p>		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
		 <p>The top photograph shows a construction site for a swimming pool. A worker in a blue shirt is visible in the background. In the foreground, there are several grey concrete blocks with blue covers on top, connected by black and white pipes. The ground is covered with gravel. The bottom photograph shows a close-up of a circular concrete structure, possibly a manhole or a small pool section. It features a blue cover with a metal fitting in the center and is surrounded by a concrete ring. The ground around it is dirt and gravel.</p>		

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
				
1.9		009 Estrich und Fliesenlegerarbeiten		Nein
1.10		010 Türen und Fenster		Nein
1.11		011 Malerarbeiten		Nein
1.12		012 Erdung und Blitzschutz		Nein

Besprechungsdetails

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.13		013 Breitwellenrutsche aus Edelstahl		Nein
1.14		014 Sonnensegel und Masten		Nein
1.15		015 Fertigteilbehälter "Mall"		Nein
1.16		016 Fallschutzbelag PLB		Nein
1.17		017 Photovoltaik		Nein
1.18		018 Holzbank		Nein
1.19		019 Lautsprecher, Lichtmast		Nein
1.20		020 Temperaturanzeige, Uhr		Nein
1.21		021 Baustellenkamera		Nein
1.22		022 Elektro		Nein
1.23		023 Schwimmbadlifter		Nein
1.24		024 Liegedeck über der Wolf		Nein
1.25		025 Umkleidekabinen		Nein
2		Projektänderungen		Nein
3		Termine		Nein
4		Sonstiges		Nein

Abschließende Notiz

Abschließende Notiz

Die nächste Baubesprechung findet am **Donnerstag, den 12.08.2021 um 10:00 vor Ort** statt.

Aufgestellt:

Ort/Datum Unterschrift Auftragnehmer

Bestätigt:

Ort/Datum Unterschrift Auftraggeber