



## Baubesprechungsprotokoll

<b>Projekt:</b>	23.001 - Bad Rippoldsau - Schapbach
<b>Bezeichnung:</b>	
<b>Bauvorhaben:</b>	23.001 Waldfreibad Bad Rippoldsau - Schapbach
<b>Protokollnr.:</b>	Protokoll Nr. 18
<b>Datum:</b>	10.03.2022

### Anwesende

Name	Firma	Adresse	Telefon / E-Mail / Mobil / Fax
<b>Bauherr</b>			
Bernhard Waidele		Rathausplatz 1 - Bad Rippoldsau 77776 Schapbach	0 78 39 / 91 99 - 12 bgm.waidele@badrs.de  0 78 39 / 12 28
Edgar Lauble	Förderverein Schwimmbad	Wildschapbachstr. 3/1 - Bad Rippoldsau 77776 Schapbach	0 78 39 / 91 97 27 edgar-lauble@gmx.de 0171 4 27 17 85
Hans Waidele	Förderverein Schwimmbad		
Joachim Schmid	Förderverein Schwimmbad		Joachim.Schmid@oest.de
<b>Bauleiter</b>			
Rolf Linsenmeier	Aqua-Technik Freiburg	Paul-Ehrlich-Str. 13 Freiburg 79106	07 61 / 69 99 87 9 - 1 r.linsenmeier@ing-atf.de 0171 7 33 79 51 07 61 / 69 66 87 9 - 9
Alexandra Sommerfeld	Aqua-Technik Freiburg	Paul-Ehrlich-Str. 13 Freiburg 79106	07 61 / 69 99 87 9 - 4 a.sommerfeld@ing-atf.de 0160 97 33 79 51 07 61 / 69 66 87 9 - 9

Firmen			
Axel Dietrich	Kompan GmbH		+49 7731-143735 axel.dietrich@kompan.com +49-163-7730606

**Besprechungsdetails**

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1		<b>Bauausführung</b>		Nein
1.1 +		<b>001 Tiefbau- und Abbrucharbeiten + 002 Hochbau</b>		Nein
1.2		<u>10.03.2022</u> Die Kernlochbohrung für einen Bodenablauf in der Technik ist noch zu erstellen.		
1.3		<b>003 Garten- und Landschaftsbauarbeiten</b>		Nein
1.4		<b>004 Hydraulisch-elektrische Ausrüstung (Badewassertechnik)</b>		Nein
1.5		<b>005 Edelstahlarbeiten MZB, PLB</b>  <u>10.03.2022</u> Es wird geprüft, ob eine Erhöhung des Schiffchenkanals mit einer mittigen Schweißnaht auf dem jetzigen Rand möglich wäre.  in KW 14 kommt die Firma AWT, um ihre Restarbeiten zu erledigen.		Nein
1.6		<b>006 Zimmererarbeiten, Dachdeckung</b>  <u>10.03.2022</u> Das Holz für die Fassade des Technikgebäudes soll diese Woche (KW 10) geliefert werden.		Nein
1.7		<b>007 Metallbau- und Schlosserarbeiten</b>  <u>10.03.2022</u> Die Restarbeiten der Firma Schmieder wurden noch nicht ausgeführt. Die Teile befinden sich, nach Aussage der Firma Schmieder, aktuell in der Verzinkerei.		Nein
1.8		<b>008 Beckenausstattung, Sprunganlage</b>		Nein
1.9		<b>009 Estrich und Fliesenlegerarbeiten</b>		Nein
1.10		<b>010 Türen und Fenster</b>		Nein
1.11		<b>011 Malerarbeiten</b>		Nein

**Besprechungsdetails**

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.12		<b>012 Erdung und Blitzschutz</b>		Nein
1.13		<b>013 Breitwellenrutsche aus Edelstahl</b>		Nein
1.14		<b>014 Sonnensegel und Masten</b>  10.03.2022 Die Firma Planex ist dabei die Segel zu fertigen. Diese werden voraussichtlich in KW 14 geliefert und montiert.		Nein
1.15		<b>015 Fertigteilbehälter "Mall"</b>		Nein
1.16		<b>016 Fallschutzbelag PLB</b>  10.03.2022 Der Fallschutzbelag wird in der kommenden Woche (KW 11, ab Dienstag oder Donnerstag) eingebaut. Es wird geklärt, ob man den Findling, der sich innerhalb des Fallschutzbelages befindet, mit Fallschutzbelag einkleiden kann. Sollte dies möglich sein wird der Stein in gelb verkleidet.		Nein
1.17		<b>017 Photovoltaik</b>  10.03.2022 Herr Bürgermeister Waidele steht in Kontakt zu einer Firma für die Photovoltaikanlage. Für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung benötigt er den Strombedarf des Schwimmbades. Diese werden ihm von ATF übermittelt.		Nein
1.18		<b>018 Holzbank</b>		Nein
1.19		<b>019 Lautsprecher, Lichtmast</b>		Nein
1.20		<b>020 Temperaturanzeige, Uhr</b>  10.03.2022 Die Temperaturanzeige ist bestellt.		Nein
1.21		<b>021 Baustellenkamera</b>		Nein
1.22		<b>022 Elektro</b>		Nein
1.23		<b>023 Schwimmbadlifter</b>		Nein

**Besprechungsdetails**

Nr.	Verantwortlich	Besprechungspunkte / Bemerkungen	Frist / Termin	Erledigt
1.24		<p><b>024 Liegedeck über der Wolf</b></p> <p><u>10.03.2022</u> Das Netz am Liegedeck wurde ausgetauscht.</p> <p>Herr Stähler kommt am Samstag, 12.03.2022, und weist den Förderverein in die Belegung des Liegedecks ein.</p>		Nein
1.25		<p><b>025 Umkleidekabinen</b></p> <p><u>10.03.2022</u> An den neuen Umkleidekabinen wurde ein Element mit falschen Bohrungen geliefert. Dieses muss noch ausgetauscht werden.</p>		Nein
2		<b>Projektänderungen</b>		Nein
3		<b>Termine</b>		Nein
4		<p><b>Sonstiges</b></p> <p><b>Spielplatz</b></p> <p><u>10.03.2022</u> Der Spielplatzbereich wurde noch einmal neu eingemessen. Es wurde entschieden, die Hecke zum Minigolfplatz wegzumachen und den Zaun zum Minigolfplatz hin zu verschieben. Dadurch entsteht mehr Platz für die Spielgeräte und eine bessere Einsicht für die Eltern der Kinder.</p> <p>Die Schachtabdeckung am Technikgebäude, der sich innerhalb des Spielplatzgeländes befindet, wird ca. 20 cm herabgesetzt, um eine Überdeckung mit Fallschutzmaterial zu ermöglichen und so die Unfallgefahr zu minimieren.</p> <p>Der Untergrund wurde bereits auf -30cm ausgehoben. Im Bereich des Spielschiffes sind weitere 10 cm erforderlich, da hier die Fallhöhe größer ist und daher mehr Fallschutzmaterial erforderlich ist.</p> <p>Der Sandkasten wird durch Fallschutzsteine umrahmt und mit einem Umgang aus Fallschutzmatten (50 x 50 cm) versehen. Die Fallschutzmatten werden kostenfrei von der Firma Kompan zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Rampe zwischen Spielplatz und Kiosk wird mit Rollrasen belegt.</p>		Nein

**Abschließende Notiz**

**Abschließende Notiz**

**Aufgestellt:**

-----  
Ort/Datum    Unterschrift Auftragnehmer

**Bestätigt:**

-----  
Ort/Datum    Unterschrift Auftraggeber